

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA COZINHA COMUNITÁRIA DE ITAETÉ

LOCAL: SOCIEDADE CLUBE DAS MÃES DE COLÔNIA, RUA CENTRAL 100G, CENTRO, COLÔNIA

MUNICÍPIO: ITAETÉ

ESTADO: BAHIA



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL DO ITEM
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	PLACA DE OBRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0,75%	63,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,00%	100,00%
2	APOIO LOGÍSTICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		2,06%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
3	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		1,92%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	FUNDAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		8,12%	10,00%	40,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	SUPERESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		8,12%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	ALVENARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		7,67%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	VERGAS E CONTRA VERGAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		1,15%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	REVESTIMENTOS E PISOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		16,30%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9	FORROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
10	PINTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4,43%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
11	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		9,53%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
12	DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3,51%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%	100,00%
13	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		8,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%

